

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Arnót Község Önkormányzata a **Bükk – Térségi Leader Egyesület– Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-15-10-21 kódszámú** felhívásra benyújtott támogatási kérelem megvalósítása során **az Arnóti Tájház épülete megújult, bővítésre került, melynek köszönhetően kialakult egy komplex kiállító tér.**

A megújított és létrehozott külső és belső helyszínek széleskörű programstruktúra kialakítását és meghonosítását teszik lehetővé az önkormányzat számára, a tájház pedig erősíti és színesíti a vidék szerepét, a magyar vidék múltját, jelentőségét és fontosságát nyomatékosítja. Ez által a vidéki élet vonzóbbá tételéhez, a település és a vidék megítélésének javulásához is hozzájárul a megvalósult projekt.

A fejlesztés megvalósításához és fenntartásához további munkavállaló alkalmazása nem volt indokolt, mivel az önkormányzat a felmerülő feladatok ellátására rendelkezett elegendő, megfelelő kompetenciájú és tapasztalattal rendelkező alkalmazottal, akik jelenleg is az önkormányzat állományába tartoznak.

A Projekt teljes költsége összesen: 5 278 249 Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen: 5 276 203 Ft
Támogatás összege: 5 012 388 Ft
Önerő: 265 861 Ft

Projekt megvalósításának ütemezése:

1. mérföldkő	Kivitelezés 50%-os készültsége	2023.06.22
2. mérföldkő	Kivitelezés 100%-os készültsége	2023.11.22.

A 3388750017 azonosító számú támogatói okiratnak megfelelően az alábbi tevékenységek valósultak meg:

A **projekt terv elkészült**, a beszerzési eljárások megtörténtek, kiválasztásra került a **kivitelező cég** és a **műszaki ellenőr**, valamint a **projektmenedzsmenti** feladatokat ellátó és a **nyilvánosságot** biztosító vállalkozással is **megtörtént a szerződéskötés**.

A munkaterület átadás-átvételére **2023.05.02-án** került sor, **megkezdődött az arnóti Tájház épületének felújítása**.

A kivitelezés az **50%-os készültséget 2023.05.31-én**, a **100%-os készültséget 2023.10.10-én** érte el.

A kivitelezést végző cég **2023.10.06-án** a kivitelezést készre jelentette, az arnóti Tájház épületének felújítása **befejeződött**.

A **műszaki átadás-átvétel 2023.10.10-én** megtörtént.

A **műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsmenti munka folyamatos volt** a projekt megvalósítási időszaka alatt.

A **nyilvánosság biztosítása érdekében** a projekt kezdetén kialakításra került a község honlapján a projekt **aloldala**. (<https://www.arnot.hu/szechenyi2020-palyazatok/>)

1 db „D” típusú tábla kihelyezése a projekt helyszínén megtörtént.

A projekt bemutatása, népszerűsítése érdekében az önkormányzat a helyi novemberi hírlevelében tájékoztatta a lakosságot a projekt megvalósulásáról.

Arnót, 2023. november 22.


dr. Úveges István
polgármester **2.**
Arnót





Arnóti Tájház épülete a projekt megvalósítása előtt



Arnóti Tájház épülete a projekt megvalósítása után



Nyitott szín